



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SLUNJ**  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/19-01/36  
URBROJ: 2133/04-03/05-19-3  
Slunj, 13. 05. 2019.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13, 15/13, 3/15. i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18), Gradsko vijeće Grada Slunja na 21. sjednici održanoj dana 13. 05. 2019. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini**

**I.**

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Slunja u 2018. godini.

**II.**

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

Ivan Bogović



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SLUNJ**  
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/19-01/36  
URBROJ: 2133/04-04/01-19-1  
Slunj, 03. 05. 2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18) i članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18), donosim

### **IZVJEŠĆE**

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini

#### **I.**

Utvrđuje se da je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2018. godini („Službeni Glasnik Grada Slunja“ br. 15/17, 06/18, 10/18, 12/18, 13/18 i 14/18, u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

#### **1. JAVNE POVRŠINE**

Tijekom 2018. godine planirane su aktivnosti i sredstva za izradu projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama u iznosu 306.000,00 kn od čega je izvršeno 58.000,00 kn za geodetsko i 3D snimanje Rastoka (kao podloga za daljnje projektiranje), a od planiranih 250.000,00 kn za izradu dokumentacije za uređenje gradskog kupališta u Slunju utrošeno je 71.000,00 kn za podmirenje troška geomehaničkog elaborata i glavnog projekta za sanitarni čvor.

Za potrebe izgradnje potpornog zida kod objekta DVD-a Slunj i uređenje tribina planirana su sredstva u iznosu 472.000,00 kn, a projekt je realiziran u iznosu od 460.915,62.

U cilju izgradnje visećeg pješačkog mosta iznad rijeke Slunjčice osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn za početak izrade projektne dokumentacije, a utrošeno je 198.500,00 kn za potrebe izrade idejnog rješenja i idejnog projekta.

Programom za 2018. godinu planirana su i sredstva u iznosu od 57.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za HOT SPOT (bežični Internet) kao i 86.000,00 kn za nastavak izrade projektne dokumentacije za šetnicu na desnoj obali rijeke Korane, ali utroška sredstava za ove namjene nije bilo.

Gore navedene aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora: opći prihodi (272.915,20 kn), naknada za koncesiju (2.980,00 kn), boravišna pristojba (39.919,43 kn), naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (11.685,37) i višak prihoda iz prethodnih godina (460.915,62 kn).

## **2. NERAZVRSTANE CESTE**

U dijelu izgradnje komunalne infrastrukture vezane uz nerazvrstane ceste realizirana su sredstva u iznosu 19.625,00 kn za potrebe geodetskih usluga nužnih za modernizaciju cesta.

Programom gradnje planirane su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za Ulicu Mile Cindrića i Radoslava Lopašića u iznosu 60.000,00 kn, a realizirane u iznosu od 7.500,00 kn. Za potrebe izrade projektne dokumentacije za nogostup uz županijsku cestu prema groblju u Slunju od planiranih 38.000,00 kn, utrošeno je 31.250,00 kn. Planirana sredstva za projektnu dokumentaciju za nastavak Ulice knezova blagajskih u iznosu od 126.000,00 kn te izradu glavnog projekta potpornog zida za nerazvrstanu cestu u naselju Donji Lađevac u iznosu 30.000,00 kn, nisu utrošena.

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta planirana su sredstva za proširenje Ulice kralja Zvonimira u iznosu od 135.000,00 kn, a realizirana u iznosu 135.435,00 kn. Za otkup zemljišta potrebnog za formiranje Ulice Jurja Belkovića od planiranih 48.000,00 kn, utrošeno je 47.775,00 kn. Planirani otkup zemljišta za nastavak Ulice knezova blagajskih u iznosu od 80.000,00 kn nije realiziran.

Za potrebe formiranja Ulice Jurja Belkovića planirana sredstva koja se odnose na zemljište koje je Grad dobio u svoje vlasništvo temeljem ugovora o zamjeni nekretnina u iznosu od 7.000,00 kn, realizirana su u iznosu 6.930,00 kn.

Programom je planirana modernizacija i rekonstrukcija Mrežničke ulice sredstvima EU fondova pri čemu je ukupna vrijednost investicije procijenjena na iznos od 1.548.950,00 kn, a tijekom 2018. godine realizirani su početni radovi za što je utrošeno 198.399,24 kn.

Programom je planirana provedba radova modernizacije Stare ceste pri čemu je od planiranih 949.000,00 kn, realizirano 861.524,92 kn. Za završetak izrade projektne dokumentacije, vodni doprinos i radove modernizacije Ulice Ivan Trnski utrošeno je 776.395,75 kn od planiranih 1.301.000,00 kn. Izvršena je modernizacija dijela Ulice kralja Zvonimira u iznosu od 360.916,13 kn, od planiranih 361.000,00 kn.

Radovi modernizacije Ulice I poljski put nisu započeti te stoga nisu utrošena planirana sredstva u iznosu 67.000,00 kn.

Tijekom 2018. godine planirana je izrada projektne dokumentacije za izgradnju gradskih parkirališta, a realizirana je izrada dokumentacije parkirališta uz katoličko groblje u Slunju u iznosu 28.125,00 kn (planirano 33.000,00 kn) i parkirališta kod Srednje škole Slunj u iznosu 2.500,00 kn (od planiranih 35.000,00 kn). Od izgradnje parkirališta uz stari hotel se odustalo te stoga planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije u iznosu 15.000,00 kn nisu utrošena.

Realizirane aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora: opći prihodi (19.625,00 kn), komunalni doprinos (34.934,82 kn), komunalna naknada (462.544,04 kn), viškovi prihoda iz prethodnih godina (1.047.316,00 kn), vodni doprinos (5.141,06), kapitalne pomoći od tijela državne vlasti (700.000,00 kn), prihodi od sufinanciranja za ceste (1.485,88 kn), donacije (6.930,00 kn), sredstva pomoći iz EU (198.399,24 kn)

## **3. JAVNA RASVJETA**

Planirana je izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu br. 1 za što je utrošeno 43.750,00 kn od planiranih 170.000,00 kn. Također, podmireni su troškovi za četiri nova elektro priključka za javnu rasvjetu (dva u Pavlovcu i dva u Lapovcu) pri čemu je od planiranih 32.000,00 kn, utrošeno 31.050,00 kn.

Navedene aktivnosti financirane su viškovima prihoda iz prethodnih godina (74.800,00 kn).

#### **4. GROBLJA**

Za potrebe otkupa zemljišta za groblje u Nikšiću utrošeno je 34.365,00 kn, od planiranih 35.000,00 kn.

Budući je na groblju Nikšić izvršeno darovanje zemljišta Gradu (kojim je u vlasništvo Grada prenesena površina od 4.815 m<sup>2</sup>) ovim Izvješćem obuhvaćena su i sredstva u iznosu 72.225,00 kn koja predstavljaju fiktivni rashod/prihod a koja se, kao takva, samo računovodstveno evidentiraju u Proračunu.

Izvori sredstava za realizaciju navedenih aktivnosti su višak prihoda iz prethodnih godina (34.365,00 kn) i donacije (72.225,00 kn).

#### **5. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Za potrebe nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Programom je bilo planirano 50.000,00 kn kapitalnih pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, ali obzirom procedura nabave u Fondu nije završena isplate sredstava nije bilo.

Od planirane kapitalne pomoći komunalnom društvu „Lipa“ u iznosu od 250.000,00 kn, koje su namijene podmiranju troškova uspostave sustava elektronskog odvoza (naplate) otpada, tijekom 2018. godine izvršeno je 50.000,00 kn.

Završene su aktivnosti izrade projektne dokumentacije izgradnje reciklažnog dvorišta i ishođena građevinska dozvola, a u tu je svrhu od planiranih 84.500,00 kn, utrošeno 77.500,00 kn. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola izgradnje pristupne ceste reciklažnom dvorištu za što je utrošeno 11.250,00 kn, od planiranih 12.000,00.

Izvori financiranja za provedene aktivnosti su: opći prihodi (50.000,00 kn), viškovi prihoda iz prethodnih godina (48.750,00) i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (40.000,00 kn).

## **II.**

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Jure Katić, v. r.