



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SLUNJ**  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/21-01/25  
URBROJ: 2133/04-03/05-21-3  
Slunj, 08. 04. 2021.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13, 3/15, „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na 38. sjednici održanoj dana 08. travnja 2021. godine, donijelo je

**ODLUKU**  
**o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja**  
**komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. godini**

**I.**

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. godini.

**II.**

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

Ivan Bogović



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**  
**GRAD SLUNJ**  
GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/25  
URBROJ: 2133/04-04/01-21-1  
Slunj, 30. 03. 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja ("Glasnik Karlovačke županije" 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18, 02/20, 06/20, 03/21 i 05/21-pročišćeni tekst), donosim

### **IZVJEŠĆE**

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture  
na području Grada Slunja u 2020. godini

#### **I.**

Utvrđuje se da je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2020. godini („Službeni Glasnik Grada Slunja“ br. 12/19, 05/20, 08/20 i 10/20, u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

#### **1. NERAZRSTANE CESTE**

Programom planirana sredstva u iznosu od 30.000,00 kn za geodetsko-katastarske usluge vezane uz nerazvrstane ceste nisu utrošena, a od planiranih 500,00 kn za plaćanje vodnog doprinosa za Ulicu R. Lopašića utrošeno je 444,82 kn.

Za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa i otkup preostalog zemljišta za nastavak Ulice knezova blagajskih te drugih cesta planirana su sredstva u iznosu 60.000,00 kn, a ista su izvršena u iznosu od 25.480,00 kn za potrebe izvlaštenja zemljišta za Ulicu knezova blagajskih.

Programom građenja planirane su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za modernizaciju Koranske ulice u iznosu 45.000,00 kn i projektne dokumentacije modernizacije ceste u Donjem Taborištu (k.č. 2176 k.o. Slunj 1) u iznosu 50.000,00 kn, ali utroška sredstava za navedene aktivnosti nije bilo. Za završetak izrade projektne dokumentacije nastavka Ulice knezova blagajskih od planiranih 53.000,00 kn utrošeno je 51.250,00 kn, dok je za izradu projektne dokumentacije za nastavak prometnice u Ulici kralja Zvonimira sa parkingom od planiranih 50.000,00 kn utrošeno 49.110,13 kn za izradu dokumentacije i plaćanje vodnog doprinosa.

Završeni su radovi izgradnje nogostupa uz županijsku cestu (od državne ceste D1 do katoličkog groblja u Slunju) a od planiranih 1.640.000,00 kn realizirano je 1.639.317,08 kn. Za završetak radova na modernizaciji Ulice Mile Cindrića utrošeno je 390.122,85 kn od planiranih 391.000,00 kn, a završeni su i radovi izgradnje potpornog zida za nerazvrstanu cestu u naselju Donji Lađevac pri čemu je od planiranih 260.000,00 kn

utrošeno 259.366,64 kn. Sredstva u iznosu 3.204.000,00 kn koja su planirana za izgradnju prometnice u Ulici kralja Zvonimira sa parkingom nisu realizirana.

Programom planirana sredstva u iznosu od 33.000,00 kn koja se odnose na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno darovanje zemljišta Gradu za potrebe formiranja prometnica realizirana su u iznosu od 32.600,00 kn a predstavljaju fiktivni prihod/rashod koji se samo računovodstveno evidentira u proračunu (put u Podmelnici i pristup vodospremi u Kremenu).

Gore navedene aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora: komunalni doprinos (107.279,55 kn), komunalna naknada (240.894,39 kn), viškovi prihoda iz prethodnih godina (1.708.340,08 kn), vodni doprinos (5.429,60 kn), kapitalne pomoći od tijela državne vlasti (108.623,00 kn), kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (244.525,20 kn) i donacije (32.600,00 kn).

## **2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA**

U sklopu projekta "Vodene tajne Slunja" planirana je rekonstrukcija i uređenje mosta sv. Ivana, izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Korane i uređenje šetnica, a od ukupno Programom planiranih 11.180.000,00 kn za ovu namjenu je tijekom 2020. godine utrošeno ukupno 5.087.652,11 kn.

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju šetnice na desnoj obali rijeke Korane, a od planiranih 70.000,00 kn utrošeno je 46.894,15 kn.

Realizirane aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora: komunalna naknada (222.201,39 kn), kapitalne pomoći tijela državne vlasti (673.265,53 kn) i sredstva pomoći EU (4.239.079,34kn).

## **3. JAVNA PARKIRALIŠTA**

Programom su planirana sredstva za izgradnju parkirališta kod katoličkog groblja u Slunju u iznosu od 1.770.000,00 kn od čega su tijekom 2020. godine realizirani radovi u iznosu od 1.255.888,87 kn. Za potrebe realizacije projekta parkirališta planirana su i sredstva za izradu projektne dokumentacije, nabavu i postavljanje montažnih objekata sanitarnog čvora u iznosu od 250.000,00 kn, postavljanje septičke jame za montažne objekte sanitarnog čvora u iznosu od 63.000,00 kn, kao i nabava opreme kojom bi se osigurala automatska naplata korištenja sanitarnog čvora u iznosu od 50.000,00 kn, a od planiranih aktivnosti realizirano je postavljanje, odnosno izgradnja septičke jame za montažne objekte sanitarnog čvora za što je utrošeno 51.962,50 kn.

Sredstva u iznosu 20.000,00 kn koja su planirana za završetak izrade projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta kod dvorane Srednje škole Slunj nisu utrošena.

Navedene aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora: komunalna naknada (51.962,50 kn), kapitalne pomoći od tijela državne vlasti (450.000,00 kn) i viškovi prihoda iz prethodnih godina (805.888,87 kn).

## **4. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE**

Tijekom 2020. godine izgrađen je sanitarni čvor na gradskom kupalištu u Slunju a za radove izgradnje i stručni nadzor utrošeno je 947.035,04 kn od planiranih 1.240.000,00 kn. Započele su aktivnosti izrade projektne dokumentacije za daljnje faze uređenja

kupališta (parking, sportsko-rekreacijski sadržaji, vidikovac) ali utroška sredstava, od planiranih 142.500,00 kn, nije bilo. Od planiranih 5.000,00 kn koja su Programom osigurana za potrebe plaćanja ostalih troškova vezanih uz uređenje kupališta realizirano je 124,00 kn za plaćanje troška vodnog doprinosa vezanog uz projekt izgradnje platforme za invalide, novih stepenica i uređenja šetnice.

U sklopu projekta „Vodene tajne Slunja“ izvršena je izrada i instalacija interpretacijskih alata – tabli, ploča i putokaza te nabava i postavljanje parkovne opreme za što je utrošeno planiranih 600.000,00 kn.

Za potrebe izrade revizije projektne dokumentacije uređenja gradskog parka u Slunju (uključujući izradu projekta fontane) od planiranih 100.000,00 kn realizirano je 87.500,00 kn.

Izvori financiranja za realizaciju navedenih aktivnosti su: opći prihodi (9.000,00 kn), komunalna naknada (87.624,00 kn), višak prihoda iz prethodnih godina (620.136,01 kn), sredstva pomoći EU (510.000,00 kn), kapitalne pomoći od tijela državne vlasti (401.000,00 kn), naknade za koncesiju (2.124,98 kn) i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (4.774,05 kn).

## **5. JAVNA RASVJETA**

Programom su planirani radovi modernizacije javne rasvjete pri čemu je radova modernizacije (zamjene postojećih rasvjetnih tijela energetski učinkovitom LED rasvjetom) realizirano u iznosu 2.413.302,50 kn, od planiranih 2.445.000,00 kn.

Za izradu projektne dokumentacije akcentne rasvjete u Rastokama od planiranih 148.000,00 kn realizirano je 142.250,00 kn za potrebe izrade glavnog projekta akcentne rasvjete i pripadajuće dokumentacije telekomunikacijske i kabelaške kanalizacije.

Planirana sredstva za završetak izrade projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1 (125.000,00 kn) i projekta javne rasvjete uz županijsku cestu u Podmelnici (30.000,00 kn), nisu utrošena.

Programom planirana sredstva u iznosu 20.000,00 kn za nove elektroenergetske priključke za javnu rasvjetu realizirana su u iznosu od 7.281,90 kn za priključak na Trgu Zrinskih i Frankopana.

Realizirane aktivnosti financirane su iz viškova prihoda iz prethodnih godina (2.366.405,30 kn) i sredstava komunalne naknade (196.429,10 kn).

## **6. GROBLJA**

Za izradu projektne dokumentacije izgradnje mrtvačnice u Nikšiću od planiranih 19.000,00 kn realizirano je 18.105,98 kn za potrebe završetka izrade projektne dokumentacije i plaćanje vodnog doprinosa.

Realizirana aktivnost financirana je iz sredstava komunalne naknade (18.105,98 kn).

## **7. GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

Za potrebe nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada Programom je planirano 18.000,00 kn kapitalnih pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a nakon postupka javne nabave koju je proveo Fond određeno je da Grad ima obvezu

sufinancirati sredstva u iznosu od 17.613,79 kn (15% ukupne investicije). U sklopu ovog projekta krajnjim korisnicima podijeljeno je 90 spremnika od 1100 l (40 kom PET i 50 papir).

Izvršena je kapitalna potpora u planiranom iznosu od 132.000,00 kn Komunalnom društvu „Lipa“ za nabavu komunalne opreme potrebne za uspostavu sustava elektronskog odvoza otpada (evidencije pražnjenja spremnika).

Tijekom 2020. godine izgrađeno je reciklažno dvorište s pristupnom cestom, a od Programom planiranih 2.510.250,00 kn realizirano je ukupno 2.481.025,16 kn. Sredstva su utrošena na radove izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta i pristupne ceste, stručni i projektantski nadzor te trošak priključenja na elektroenergetski priključak.

Za potrebe reciklažnog dvorišta izvedeni su i radovi izmještanja elektroničke komunikacijske infrastrukture za koje je, od planiranih 225.000,00 kn, utrošeno 190.445,83 u svrhu izrade glavnog projekta, izvođenja radova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Za odlagalište otpada Pavlovac planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 za izradu projektne dokumentacije sanacije i zatvaranja odlagališta, a tijekom 2020. godine provedene su aktivnosti izrade elaborata zaštite okoliša i idejnog projekta za to je utrošeno 125.000,00 kn.

Realizirane aktivnosti financirane su iz sljedećih izvora : opći prihodi (122.268,86 kn), viškovi prihoda iz prethodnih godina (787.530,74 kn) , kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika(112.500,00 kn), sredstva pomoći EU (1.836.486,42 kn) i komunalna naknada (87.298,76 kn).

## **II.**

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNIK

Jure Katić