



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/26-01/04
URBROJ: 2133-04-03-02/03-26-3
Slunj, 20. 04. 2026.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13, 3/15, „Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. 04. 2026. godine, donijelo je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini

I.

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini.

II.

Izvješće iz točke I. ove Odluke prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Jure Katić



**REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/26-01/04
URBROJ: 2133-04-03-03/01-26-1
Slunj, 14. 04. 2026.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18,32/20 i 145/24) i članka 36. stavka 1. podstavka 17. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 06/13, 15/13 i 03/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ 01/18, 02/20, 06/20, 03/21 i 05/21-pročišćeni tekst), donosim

**IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
na području Grada Slunja u 2025. godini**

I.

Člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) propisana je obveza da gradonačelnik podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Utvrđuje se da je Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini („Službeni Glasnik Grada Slunja“ br. 11/24, 02/25, 07/25, 08/25 i 13/25, u daljnjem tekstu: Program) izvršen na sljedeći način:

1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje se rekonstruiraju:

1.1. Nerazvrstane ceste				
Red. broj	Planirane aktivnosti	Planirana sredstva	Realizirano	Izvori financiranja za realizirane aktivnosti
1.	Projektna dokumentacija modernizacije ceste u Donjem Taborištu (k.č. 2176 k.o. Slunj 1)	3.300,00 €	Utroška sredstva nije bilo	-
2.	Izrada projektne dokumentacije za nastavak izgradnje nogostupa u naselju Gornje Taborište (nastavak Ladihovićeve ulice)	10.000,00 €	Utroška sredstva nije bilo	-
3.	Izrada projektne dokumentacije i radovi rješavanja oborinske odvodnje na prometnici u Ulici kralja Zvonimira	10.000,00 €	Izvedeni su radovi rješavanja oborinske odvodnje za što je utrošeno 6.199,38 €	Komunalna naknada 6.199,38 €

4.	Izrada projektne dokumentacije izgradnje spojne prometnice od državne ceste D1 do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (30.000,00 €) kao i radovi izgradnje prometnice (350.000,00 €)	380.000,00 €	Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 11.875,00 €	Komunalna naknada 11.875,00 €
5	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i otkup zemljišta	50.000,00 €	Utroška sredstva nije bilo	-
SVEUKUPNO 1.		453.300,00 €	18.074,38 €	18.074,38 €

2. Građevine komunalne infrastrukture koje se grade u uređenim dijelovima građevinskog područja:

2.1. Javne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila				
Red. broj	Planirane aktivnosti	Planirana sredstva	Realizirano	Izvori financiranja za realizirane aktivnosti
1.	Pješački most Slovin – troškovi vezani uz rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	1.200,00 €	Utrošena su sredstva u iznosu od 250,00 € za naknadu za pravno postupanje u postupku izvlaštenja	Višak prihoda iz prethodnih godina 250,00 €
2.	Izrada projektne dokumentacije za formiranje šetnice uz rijeku Slunječicu	20.000,00 €	Utroška sredstva nije bilo	-
UKUPNO 2.1.		21.200,00 €	250,00 €	250,00 €
2.2. Građevine i uređaji javne namjene				
Red. broj	Planirane aktivnosti	Planirana sredstva	Realizirano	Izvori financiranja za realizirane aktivnosti
1.	Uređenje dijela platoa na gradskom kupalištu u Slunju (izrada dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor)	98.000,00 €	Ukupno je utrošeno 97.170,14 € od čega 19.375,00 € za izradu projektne dokumentacije, 74.920,14 € za provedbu radova uređenja te 2.875,00 € za podmirenje troškova stručnog nadzora	Komunalna naknada 96.000,00 € Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 1.170,14 €
2.	Uređenje i opremanje dječjeg igrališta na gradskom kupalištu u Slunju	82.600,00 €	Ukupno je utrošeno 82.211,68 € od čega 80.670,80 € za radove uređenja podloge, nabavu i postavljanje opreme na dječjem igralištu te 1.540,88 € za stručni nadzor i troškove promidžbe vidljivosti	Komunalna naknada 29.900,00€ Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 49.083,76 € Opći prihodi i primici 3.227,92 €
3.	Otkup zemljišta, izrada idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta uređenja prometnog terminala u centru grada	370.000,00 €	Utroška sredstava nije bilo	-

4.	Izgradnja, uređenje i opremanje vježbališta uz pumptrack stazu	108.400,00 €	Za potrebe uređenja vježbališta ukupno je utrošeno 108.216,01 €, od čega za radove izgradnje i opremanja 102.841,01 € a 5.375,00 € za izradu glavnog projekta i stručni nadzor	Višak prihoda iz prethodnih godina 63.216,01 € Kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 45.000,00 €
5.	Uređenje polivalentnog igrališta u Nikšiću	75.400,00 €	Uređeno je polivalentno igralište za što je utrošeno ukupno 75.188,48 €, od čega su radovi izgradnje i uređenja iznosili 71.188,48 €, a stručni nadzor i izrada projektne dokumentacije 4.000,00 €	Višak prihoda iz prethodnih godina 75.188,48 €
6.	Završetak izrade projektne dokumentacije uređenja nogometnog igrališta Zubac	30.000,00 €	U sklopu izrade dokumentacije izrađen je geotehnički elaborat za što je utrošeno 21.187,50 €	Višak prihoda iz prethodnih godina 21.187,50 €
UKUPNO 2.2.		764.400,00€	383.973,81 €	383.973,81 €
2.3. Javna rasvjeta				
Red. broj	Planirane aktivnosti	Planirana sredstva	Realizirano	Izvori financiranja za realizirane aktivnosti
1.	Izrada projektne dokumentacije javne rasvjete na nogostupima uz državnu cestu D1	9.100,00 €	Za izradu glavnog projekta javne rasvjete utrošeno je 5.771,78 €	Komunalna naknada 5.771,78 €
2.	Proširenje mreže javne rasvjete i osiguranje dodatnih priključaka električne energije	10.000,00 €	Ukupno je utrošeno 7.569,03 €, od čega 5.129,03 € za povećanje priključne snage i radove proširenja u gradskom parku (radovi, atesti i priključak na mrežu) te 50,00 € za priključak električne energije u naselju Primišlje (nova trafostanica TS4)	Komunalna naknada 7.569,03 €
UKUPNO 2.3.		19.100,00 €	13.340,81 €	13.340,81 €
SVEUKUPNO 2.		804.700,00 €	397.564,62 €	397.564,62 €
SVEUKUPNO TOČKA 1. i 2. :		1.258.000,00 €	415.639,00 €	415.639,00 €

II.

Ovo Izvješće podnosi se Gradskom vijeću na usvajanje.

GRADONAČELNICA

Mirjana Puškarić, mag. oec., v.r.