



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SLUNJ  
GRADSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-01/26-01/03  
URBROJ: 2133-04-03-02/03-26-3  
Slunj, 20. 04. 2026.

Na temelju članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 20/09, 6/13, 15/13, 3/15, „Službeni glasnik Grada Slunja“ 1/18, 2/20, 6/20, 3/21, 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. 04. 2026. godine, donijelo je

**ODLUKU  
o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja  
komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini**

**I.**

Usvaja se Izvješće Gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini.

**II.**

Izvješće iz točke I. prilaže se uz Odluku i čini njezin sastavni dio.

**III.**

Odluka stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom glasniku Grada Slunja“.



PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

Jure Katić



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA  
GRAD SLUNJ  
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/26-01/03  
URBROJ: 2133-04-03-03/01-26-1  
Slunj, 14. 04. 2026.

**IZVJEŠĆE  
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  
na području Grada Slunja u 2025. godini**

**I.**

Člankom 74. stavkom 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) propisana je obveza da gradonačelnik podnese predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu, a stavkom 2. istoga članka propisano je da se predmetno izvješće podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Gradsko vijeće Grada Slunja na sjednici održanoj dana 09. prosinca 2025. godine donijelo je Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Slunja u 2025. godini. Program je objavljen u "Službenom glasniku Grada Slunja" br. 11/24, a tijekom godine usvojene su tri izmjene i dopune predmetnog Programa koje su objavljene u "Službenom glasniku Grada Slunja" br. 04/25, 07/25 i 13/25.

**II.**

Za predmetni Program planirana su sredstva u ukupnom iznosu 2.316.430,00 € kn od čega je 939.480,00 € sredstava komunalne naknade te ostalih prihoda 1.376.950,00 €

Za realizaciju Programa utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 1.713.799,41 € od čega 496.216,47 € sredstava komunalne naknade, 1.441,00 € općih prihoda i primitaka, tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika 77.358,81 €, kapitalnih pomoći od tijela državne vlasti 116.400,00 €, kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika 512.955,13 € te viškova prihoda iz prethodnih godina 509.428,00 €.

U nastavku slijedi opis izvedenih radova održavanja komunalne infrastrukture i utrošenih sredstava.

**I. Komunalna djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.492.450,00 € (izvori: komunalna naknada 275.150,00 €, opći prihodi i primitci 6.650,00 €, višak prihoda iz prethodnih godina 548.150,00 €, kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 96.400,00 € i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 566.100,00 €), a utrošena su u iznosu od 1.216.645,92 € (komunalna naknada 124.713,04 €, opći prihodi i primitci 1.441,00 €, višak prihoda iz prethodnih

godina 481.136,75 €, kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 96.400,00 € i kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 512.955,13 €), podijeljeno po stavkama kako slijedi:

- za popravak i sanaciju nerazvrstanih cesta od planiranih 1.432.150,00 € utrošeno je 1.097.843,97 € za pijesak i tekuće održavanje/sanaciju nerazvrstanih cesta po mjesnim odborima te 95.913,69 € za radove orezivanja i malčiranja nerazvrstanih cesta
- za nabavu, zamjenu ili popravak prometnih znakova, opreme i signalizacije na javnim površinama od predviđenih 20.000,00 € utrošeno je ukupno 4.553,89 € i to za potrebe nabave i postavljanja prometnih znakova na gradske prometnice i javne površine (673,89 €), sanaciju ograde kod spomenika Milanu Neraliću (1.475,00 €) te označavanje horizontalne signalizacije po gradu (2.405,00 €). Ostala sredstva nisu utrošena jer nije izvršeno postavljanje nove signalizacije vezane uz regulaciju prometa turističkih autobusa
- za energiju za semafor od predviđenih 300,00 € utrošeno je 142,50 €
- sanacije mostova nije bilo te su ostala neutrošena sredstva u iznosu 5.000,00 €
- za izradu elaborata za nerazvrstane ceste od predviđenih 15.000,00 € utrošeno je 1.441,00 € za izradu geodetskog elaborata nerazvrstane ceste NCG 230
- za sanaciju klizišta od predviđenih 10.000,00 € izvršeno je 7.500,00 € za izradu glavnog projekta sanacije klizišta u Čamerovcu i u Gornjoj Glini
- za ostale nespomenute rashode bilo je predviđeno 10.000,00 €, a utrošeno je 9.250,87 € za plaćanje naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste za 2025. godinu (plaćeno Hrvatskim vodama).

## **II. Komunalna djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 78.750,00 € (izvori: komunalna naknada 18.750,00 € i višak prihoda iz prethodnih godina 60.000,00 €), a utrošeno je 48.291,25 € (komunalna naknada 0,00 €, višak prihoda iz prethodnih godina 28.291,25 € i kapitalne pomoći od tijela državne vlasti 20.000,00 €) po stavkama kako slijedi:

- za sanaciju stepenica bilo je planirano 1.000,00 € a sredstva nisu utrošena obzirom nije bilo potrebe sanacije
- za sanaciju i održavanje šetnica od predviđenih 77.750,00 € utrošeno je ukupno 48.291,25 € i to popločavanje u gradskom parku 24.856,25 €, projektnu dokumentaciju za uređenje i obnovu zelenih i javnih površina 21.875,00 € te izradu i montažu postolja „Rastočke vile“ u iznosu 1.560,00 €.

## **III. Komunalna djelatnost održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda**

U Programu su za ovu točku bila predviđena sredstva u iznosu od 5.000,00 € iz sredstava komunalne naknade, a izvršeno je 853,14 € za djelomično čišćenje slivnika oborinske odvodnje.

## **IV. Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u iznosu od 192.400,00 € (izvor: komunalna naknada), a utrošeno je 104.992,80 € (komunalna naknada) po stavkama kako slijedi:

- za nabavu i sadnju cvijeća od predviđenih 7.700,00 € utrošeno je 6.505,46 €

- za zalijevanje cvijeća bilo je predviđeno 2.000,00 € a utrošeno je 1.998,00 €
- za košnju javnih zelenih površina bilo je predviđeno 30.000,00 € a utrošeno je 27.936,03 €
- za orezivanje stabala, živica, uređenje staza, sadnju raslinja i sl. radove od predviđenih 40.000,00 € utrošeno je 20.649,51€
- za nabavu, sijanje trave i gnojidbu bilo je predviđeno 500,00 € a sredstva nisu utrošena
- za navoženje i razgrtanje zemlje, pijeska, opločenja i sl. materijale na javnim površinama sredstva u iznosu od 3.000,00 € nisu utrošena
- za uređenje vodotoka i javnih površina uz rijeke nije bilo utroška sredstava od predviđenih 5.000,00 €
- za usluge higijeničarskog servisa od predviđenih 45.000,00 € utrošeno je ukupno 38.511,16 €, od čega 38.385,5 € za zbrinjavanje i smještaj pasa te 125,66 € za higijeničarsku službu (uklanjanje lešina)
- za deratizacijske usluge od predviđenih 200,00 € ništa nije utrošeno jer nije bilo potrebe za navedenom uslugom
- za održavanje i uređenje kupališta od planiranih 50.000,00 € utrošeno je ukupno 9.199,30 € od čega za izradu idejnog projekta postavljanja pontonca 625,00 €, sanaciju i postavljanje pontonca i pristupnih stepenica 5.144,30 € te 3.430,00 € za redovne aktivnosti održavanja (postavljanje tuševa, kabina za presvlačenje, priprema odbojkaškog igrališta, postavljanje i raspripremanje napuhanaca i sl.) Preostala planirana sredstva su ostala neutrošena obzirom nisu realizirane planirane aktivnosti sanacije nadstrešnica i izgradnje zida na betonskoj ploči.
- predviđena sredstva u iznosu 5.000,00 € za održavanje sportskih terena nisu utrošena
- predviđena sredstva za ostala održavanja javnih zelenih površina u iznosu 2.000,00 € nisu utrošena
- za nabavu materijala i energije za održavanje javnih površina (javni radovi) utrošeno je 193,34 € od planiranih 2.000,00 €

## **V. Komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u iznosu od 169.000,00 € (izvor: komunalna naknada) a utrošeno je 76.256,91 € (komunalna naknada), podijeljeno po stavkama kako slijedi:

- održavanja autobusnih čekaonica nije bilo te su ostala neutrošena sredstva u iznosu 1.500,00 €
- za održavanje oglasnih ploča od planiranih 3.000,00 € utrošeno je 1.106,85 € za sanaciju i postavljanje oglasnih ploča (MO Lađevac i MO Cvitović)
- za održavanje komunalne opreme (stolovi, klupe) bilo je predviđeno 5.000,00 € a utrošeno je 603,85 € za radove postavljanja kante i klupe te zamjenu poklopaca na koševima za smeće
- sredstva u iznosu od 4.000,00 € predviđena za uređenje i održavanje dječjih igrališta su utrošena u iznosu 823,53 € (uklanjanje dotrajalih sprava, sanacija i postavljanje novih)
- za održavanje, postavljanje i uklanjanje prigodnih dekorativnih ukrasa od predviđenih 50.000,00 € utrošeno je 35.677,42 € i to za postavljanje i skidanje blagdanskih ukrasa u gradu, popravak božićnih i drugih dekorativnih ukrasa, izradu i postavljanje ukrasa povodom Uskrsa, Valentinova i Božića, montažu unajmljene opreme za ukrašavanje Rastoka, postavljanje i skidanje zastavica na stupovima povodom prigodnih manifestacija i sl.
- za naknadu za najam kemijskih WC –e od predviđenih 5.000,00 € utrošeno je 2.441,25 € za plaćanje troškova najma kemijskih WC-a postavljenih tijekom održavanja raznih manifestacija

- za komunalne usluge za javne sanitarne objekte od predviđenih 4.000,00 € utrošeno je ukupno 3.101,31 €, od čega 2.149,20 € za čišćenje wc-a na kupalištu, 325,15 za popravke te 626,96 € za potrošnju vode u sanitarnom čvoru na kupalištu, šternji na Trgu Zrinskih i Frankopana i navodnjavanju znaka Rastoke
- za nabavu materijala za čišćenje javnih sanitarnih objekata od predviđenih 1.000,00 € utrošeno je 770,62 € za nabavu sredstava i higijenskog materijala za potrebe sanitarnog čvora na gradskom kupalištu
- za nabavu prigodnih dekorativnih ukrasa od predviđenih 40.000,00 € utrošeno je 8.375,00 € za nabavu dekoracije za prigodno ukrašavanje povodom Božića i Uskrsa
- za nabavu opreme za dječja igrališta i sportska igrališta, te opreme za javne površine od predviđenih 10.000,00 € utrošeno je 2.581,65 € za nabavu i postavljanje napuhanca na gradskom kupalištu
- nabave autobusnih nadstrešnica nije bilo te stoga nisu utrošena sredstva u iznosu 3.000,00 €
- za nabavu komunalne opreme (klupa, stolova i sl.) utrošeno je 4.244,73 € od planiranih 7.000,00 € i to za kupnju 5 novih klupa i betonske žardinjere
- za nabavu materijala za sanaciju površina i građevina javne namjene nije bilo potrebe te su stoga ostala neutrošena sredstva u iznosu od 500,00 €
- za nabavu štandova za javne površine nisu utrošena sredstva u iznosu 10.000,00 €
- za ostala održavanja predviđeno je 5.000,00 €, a utrošeno 92,90 € za postavljanje zaštitne ograde na Trgu Zrinskih i Frankopana
- za najam opreme za prigodno ukrašavanje od planiranih 20.000,00 € utrošeno je 16.437,80 € za najam blagdanske dekoracije za prigodno ukrašavanje Rastoka

## **VI. Komunalna djelatnost održavanja groblja i mrtvačnica**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva komunalne naknade u iznosu od 45.000,00 €, a utrošeno je 39.726,00 € podijeljeno po stavkama kako slijedi:

- za održavanje mrtvačnica sredstva u iznosu 5.000,00 € nisu utrošena
- za održavanje groblja od predviđenih 40.000,00 € utrošeno je 39.726,00 € za izgradnju nove staze, izgradnju novog zida i proširenje platoa na katoličkom groblju u Slunju

## **VII. Komunalna djelatnost održavanja čistoće javnih površina**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 198.830,00 € (od toga 99.180,00 € komunalne naknade i 99.650,00 € tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika), a utrošeno je 130.449,24 € (komunalna naknada 53.090,43 € i tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 77.358,81 €), podijeljeno po stavkama kako slijedi:

- za ručno i strojno čišćenje javnih površina, pražnjenje koševa, odvoz smeća i glomaznog otpada od predviđenih 70.000,00 € utrošeno je 43.584,91 €, od čega se za redovna čišćenja grada utrošilo 25.396,65 €, a 18.188,26 € za čišćenja okoliša od otpadne robe migranata
- za sanaciju divljih deponija od predviđenih 35.000,00 € utrošeno je 23.521,13 € za potrebe sanacije deponije na k.č. 1669 k.o. Slunj1 te postavljanje zaštitne ograde radi sprječavanja danjeg odlaganja
- za zimsku službu čišćenja snijega od predviđenih 93.130,00 € utrošeno je 63.343,20 € za čišćenje gradskih prometnica i javnih površina u zimskim uvjetima
- za nabavu goriva za zimsku službu nije bilo potrebe te sredstva u iznosu od 700,00 € nisu utrošena.

### **VIII. Komunalna djelatnost održavanja javne rasvjete**

Za radove predviđene u ovoj točki Programa planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 € (izvori: komunalna naknada 135.000,00 €), a utrošeno je 96.584,15 € podijeljeno po stavkama kako slijedi:

- za tekuće održavanje javne rasvjete od predviđenih 60.000,00 € utrošeno je 32.892,50 €
- za električnu energiju za javnu rasvjetu od predviđenih 75.000,00 € utrošeno je 63.691,65 €

### **III.**

Ovo izvješće podnosi se Gradskom Vijeću Grada Slunja na usvajanje.

GRADONAČELNICA  
Mirjana Puškarić, mag.oec., v.r.